

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm việc ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở UBND tỉnh

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về tình hình tiến độ triển khai thi công 02 công trình nút giao thông kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn các huyện: Bình Giang, Thanh Hà.

Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên liên quan thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng liên quan thuộc các huyện: Bình Giang, Thanh Hà; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (bên tài trợ) tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành 02 công trình nút giao thông kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn các huyện: Bình Giang, Thanh Hà đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng các nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 15/02/2022, Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 và các quy định của pháp luật liên quan. Xây dựng Kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thi công 02 nút giao và yêu cầu nhà thầu báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng, những khó khăn vướng mắc gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư 02 công trình nút giao thông trên, yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc: thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt, thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép thi công, giấy phép đấu nối... theo quy định của pháp luật; lựa chọn các đơn vị tham gia có đủ năng lực, kinh nghiệm (từ bước khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công xây dựng...) để đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện: Bình Giang, Thanh Hà tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu lập Kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công 02 nút giao; tổng hợp báo cáo tiến độ các nhà thầu và chủ động hướng dẫn, tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Đối với nút giao tại huyện Thanh Hà: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện Thanh Hà kiểm tra, rà soát tham mưu bố trí diện tích đất tối thiểu (mượn hoặc thu hồi) để Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc có thể tổ chức vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu phục vụ thi công công trình; phối hợp với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VIDIFI để thống nhất kế hoạch chi tiết, phương án thi công cầu vượt qua đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đảm bảo an toàn và tác động ít nhất đến việc lưu thông của các phương tiện trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong quá trình thi công.

- Đối với nút giao tại huyện Bình Giang: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bình Giang, các đơn vị liên quan và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thống nhất ngay phương án để giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công, cụ thể: di chuyển mương thủy lợi phục vụ tưới, tiêu nằm trong phạm vi thi công công trình; bố trí, thiết kế bổ sung đường gom phục vụ dân sinh trong khu vực Dự án; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

3. Giao Sở tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục về môi trường đối với 02 dự án nút giao trên.

4. Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện: Bình Giang, Thanh Hà căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng 02 công trình nút giao thông kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn các huyện: Bình Giang, Thanh Hà.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: KHĐT, TC, XD, CT, NNPTNT, TNMT;
- UBND các huyện: Bình Giang, Thanh Hà;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc;
- CV VP UBND tỉnh: Việt Cường, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Nam Hưng

