

Số: /BC-VP

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO

### **Kết quả theo dõi việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương**

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VP ngày 07/02/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND báo cáo kết quả theo dõi tiến độ thực hiện tính đến **15h ngày 09/03/2025** trên hệ thống phần mềm theo dõi tiến độ việc thực hiện của các địa phương như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện:**

1. Tổng số hộ đã khởi công: 1.456 hộ /1.638 hộ đã được phê duyệt, tổng số hộ đã hoàn thành: 217 hộ, số hộ xin rút không còn nhu cầu: 173 hộ (*phụ lục I kèm theo*).

2. Tổng số hộ chưa khởi công: 9 hộ (huyện Gia Lộc: 07 hộ, huyện Thanh Hà: 01 hộ, huyện Thanh Miện: 01 hộ)(*Phụ lục II kèm theo*).

#### **II. Kiến nghị, đề xuất:**

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 22/TB-VP ngày 07/02/2025:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các địa phương phụ trách, đảm bảo tất cả các hộ gia đình khởi công trước ngày 11/3/2025 và cơ bản hoàn thành trước ngày 25/6/2025.

- Chỉ đạo cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật tiến độ khởi công cũng như kết quả thực hiện trên hệ thống phần mềm đã được Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn để kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả theo dõi việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.

#### **Nơi nhận:**

- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện/TX/TP;
- Sở: Xây dựng, LĐT&XH;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh: Lai, Cao Cường;
- Lưu: VT, TTCNTT (Ngọc).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Hồng Khanh**

## Phụ Lục I

(Kết quả chi tiết tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh)

STT	Địa phương	Đã khởi công	Tỷ lệ %	Trong số đã khởi công	Xin rút	Chưa khởi công	Trong số chưa khởi công	
				<i>Thi công hoàn thành</i>			<i>Chậm tiến độ</i>	<i>Đúng tiến độ</i>
1	Nam Sách	45/45	100%	20	02			
2	Kinh Môn	160/160	100%	10	08			
3	TP Hải Dương	99/99	100%	07	08			
4	Chí Linh	109/109	100%	30	12			
5	Kim Thành	107/107	100%	10	12			
6	Ninh Giang	119/119	100%	17	08			
7	Bình Giang	112/112	100%	15	08			
11	Tứ Kỳ	153/153	100%	24	61			
8	Cẩm Giàng	87/87	100%	07	09			
10	Thanh Miện	135/136	99%	12	09	1		1
11	Thanh Hà	108/109	99%	10	26	1		1
12	Gia Lộc	222/229	97%	55	10	7		7
	<b>Tổng số</b>	<b>1456</b>		<b>217</b>	<b>173</b>	<b>9</b>		<b>9</b>

**Phụ Lục II***(Chi tiết các hộ chưa khởi công)*

<b>STT</b>	<b>Chủ hộ</b>	<b>Địa Chỉ</b>	<b>Huyện</b>	<b>Ngày dự kiến khởi công</b>
1	Đoàn Thị Miên	Lương Nham, Yết Kiêu	Huyện Gia Lộc	10/3/2025
2	Lê Văn Như (Lê Xuân Như)	Đông Cạn , Gia Tiến	Huyện Gia Lộc	10/3/2025
3	Vũ Văn Chuyên	Xuân Trình, Gia Tiến	Huyện Gia Lộc	11/3/2025
4	Phạm Văn Kiên	Lũy Dương , Gia Tiến	Huyện Gia Lộc	11/3/2025
5	Phạm Văn Tuấn	Lũy Dương, Gia Tiến	Huyện Gia Lộc	11/3/2025
6	Nguyễn Thị Viễn	Côi Hạ, Phạm Trấn	Huyện Gia Lộc	11/3/2025
7	Nguyễn Thị Chinh	Gia Tiến	Huyện Gia Lộc	11/3/2025
8	Nguyễn Văn Côn	Quan Khê, xã Cẩm Việt,	Huyện Thanh Hà	11/3/2025
9	Phạm Quang Hưng	Phù Nội, Thị trấn Thanh Miện	Huyện Thanh Miện	10/3/2025